

监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 3 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 13℃ - 7℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视现场道路开挖; 平整。 2: 编写首次会会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容: 外线基础开挖、基础浇筑、材料转运, 道路修整开路; 土石方倒运, 升压站场地平整。 2: 施工人员: 95 人, 管理人员 17 人 3: 施工机械: 倒运车4台, 运料翻斗车4台, 推土机1台, 挖掘机3台, 工程车8辆;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱卫俊、甄文波
记 录 人: 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :