

监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 6 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 14℃ - 11℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1：巡视现场道路开挖；平整。 2：巡视 5#机位平台平整。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：外线基础开挖、基础浇筑、材料转运，道路修整开路；土石方倒运，升压站场地平整。 2：施工人员：95 人，管理人员 17 人 3：施工机械：倒运车4台，运料翻斗车4台，推土机1台，挖掘机3台，工程车8辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱卫俊、甄文波
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：