

监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 13 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 20℃ - 4℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视外线基础开挖、材料倒运。 2: 巡视 4#、5#风机平台平整及土方倒运。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电 新能源有 限公司	1: 施工内容: 外线基础开挖、基础浇筑、材料转运, 道路开挖、平 整, 风机平台破碎, 升压站平台修建。 2: 施工人员: 95 人, 管理人员 17 人 3: 施工机械: 倒运车4台, 运料翻斗车4台, 推土机1台, 挖掘机3台, 工程车8辆;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	朱卫俊、甄文波	
记 录 人: 甄 文 波	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	