

监 理 日 志

日期： 2021 年 1 月 21 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 21℃ - 14℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1: 确认春节放假时间, 编制监理离场联系单、工程暂停令上报业主审批。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容: 外线基础开挖、材料转运, 道路开挖、平整, 风机平台破碎, 升压站平台修建。 2: 施工人员: 95 人, 管理人员 17 人 3: 施工机械: 倒运车4台, 运料翻斗车4台, 推土机1台, 挖掘机3台, 工程车8辆;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱卫俊、甄文波
记 录 人: 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :