

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 3 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 14℃ - 12℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	巡视 5 号机位平整倒运。 巡视 7 号线 k0+400 处道路破碎。 巡视外线基础开挖。 巡视外线对基础桩点 N63 进行浇筑前验收检查，并对浇筑过程进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外线基础开挖： N57（完成）、 N29、N30（未完 成）； 基础浇筑： N63 完成。 5#风机平台破碎倒运约 1000m3 ； 7#风机道路上边坡破除。 2： 施 工 人 员： 52 人， 管 理 人 员 8 人 3： 施 工 机 械： 倒运车2台， 运料翻斗车5台， 推土机1台， 挖掘机8台， 工程车8辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人： 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：