

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 4 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 17℃ - 12℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	巡视 5 号机位平整。 巡视 7 号风机道路落坡整修。 巡视 3 号道路开挖，4 号吊装平台开挖。 巡视搅拌站场地平整。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：外线基础浇筑 5#风机平台破碎倒运约 1000m ³ ；7#风机道路上边坡破除；3#风机道路开挖 60 米 拌合站场地清表。外线今日未施工。 2：施工人员：52 人，管理人员 8 人 3：施工机械：倒运车2台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台， 工程车8辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波
记 录 人：甄 文 波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：