

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 5 日

天气： 多云

星期： 五

气温： 24℃ - 15℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

|                            |                             |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视搅拌站基础平整。                  |                                                                                                                                                                                         |
|                            | 巡视 7 号风机道路开挖，5 号机位平整。       |                                                                                                                                                                                         |
|                            | 巡视 3 号道路开挖，4 号吊装平台开挖。       |                                                                                                                                                                                         |
|                            | 巡视拌合站场地清表及测量                |                                                                                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                           |
|                            | 西 安 西 电<br>新 能 源 有<br>限 公 司 | 1：施工内容：外线天气原因未施工。<br>风机平台及道路：5#风机平台破碎倒运约 700m <sup>3</sup> ；7#风机道路开挖 5<br>风机道路开挖暂停 1 天。<br>拌合站场地清表完成 60%；测量放线完成。<br>2：施工人员：73 人，管理人员 8 人<br>3：施工机械：倒运车2台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台，<br>工程车8辆； |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                             |                                                                                                                                                                                         |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                             | 苗守明、朱卫俊、甄文波                                                                                                                                                                             |
| 记 录 人：甄文波                  |                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                    |