

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 6 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 27℃ - 17℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	巡视搅拌站基础平整。 巡视 7 号风机道路开挖，5 号机位平整。 巡视 3 号道路开挖。 巡视外线基础开挖。 巡视外线 N89、N97 杆塔组立，并对其进行安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 基 础 开 挖： N10、N29、N30、N31（未 完 成）； 杆 塔 组 立： N89、N97（未 完 成）。 风 机 平 台 及 道 路： 5#风 机 平 台 破 碎 倒 运 约 800m ³ ； 7#风 机 道 路 山 体 上 边 坡 修 整； 3#风 机 道 路 开 挖 至 3#吊 装 平 台 拌 合 站 场 地 清 表 2： 施 工 人 员： 102 人， 管 理 人 员 10 人 3： 施 工 机 械： 倒 运 车 2 台， 运 料 翻 斗 车 5 台， 推 土 机 1 台， 挖 掘 机 8 台， 工 程 车 8 辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波	
记 录 人： 甄 文 波	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	