

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 7 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 27℃ - 17℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	巡视 7 号风机道路开挖，5 号机位破碎倒运，4 号风机平台开挖。	
	巡视搅拌站基础平整，今日完成量大约 10%。	
	巡视外线基础开挖。	
	巡视外线 N89、N97 杆塔组立，并进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外线基础开挖： N10（完成） N29、N30、N31（未完成）； 杆塔组立： N89(完成)、N97（未完成）。 风机平台及道路： 5#风机平台破碎倒运 600m ³ ； 7#风机道路开进 5 米； 4#风机平台开挖。 拌合站场地平整 10%。 2： 施工人员： 93 人， 管理人员 8 人 3： 施工机械： 倒运车2台， 运料翻斗车5台， 推土机1台， 挖掘机8台， 工程车8辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人： 甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：