

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 9 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 23℃ - 19℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	巡视 7 号风机道路开挖， 4 号； 3 号风机平台开挖。 巡视搅拌站进行场坪。 巡视送出线路基础开挖情况。 巡视送出线路： N90、N97 杆塔组立并进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外 线 基 础 开 挖： N29、N30、N31、N32（ 未 完 成 ）； 杆 塔 组 立： N90（ 未 完 成 ） 、 N97（ 完 成 ） 。 风 机 平 台 及 道 路： 7# 风 机 道 路 开 进； 4# 风 机 平 台 倒 运； 3# 风 机 平 台 开 挖 搅 拌 站 平 整 18%。 2： 施 工 人 员： 93 人， 管 理 人 员 8 人 3： 施 工 机 械： 倒 运 车 2 台， 运 料 翻 斗 车 5 台， 推 土 机 1 台， 挖 掘 机 8 台， 工 程 车 8 辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苗 守 明、 朱 卫 俊、 甄 文 波	
记 录 人： 甄 文 波	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	