

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 11 日

天气： 多云转小雨

星期： 四

气温： 25℃ - 19℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 巡视 7 号风机道路 k0+000~k0+320 处动工情况， 4 号；3 号风机平台开挖。 | |
| | 巡视搅拌站进行场坪。 | |
| | 陪同县林业局领导进行现场巡查。 | |
| | 巡视外线基础开挖。 | |
| | 巡视外线 N90、N88、N92 杆塔组立并进行旁站。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 西安西电新能源有限公司 | 1：施工内容：外线基础开挖，基础开挖：N5、N29、N31（完成）N30、N32（未完成）；杆塔组立：N90（完成）N88、N92（未完成）。 风机平台及道路： 7#风机道路开进；7#风机道路 K0+000~K0+320 处开挖；4#风机平台倒运3#风机平台开挖。 搅拌站平整完成 33%。 2：施工人员：94 人，管理人员 8 人 3：施工机械：倒运车2台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台， 工程车8辆； |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 苗守明、朱卫俊、甄文波 | |
| 记录人：甄文波 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |