

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 12 日

天气： 阴转小雨

星期： 五

气温： 26℃ - 18℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视 7 号、17 号风机道路处动工情况， 4 号；3 号风机平台开挖及土方石倒运。 2、巡视搅拌站进行场坪。 3、审查外送线路报审资料，部分不符合的资料已让重做整改。 4、巡视外线基础开挖。 5：对外线 N24、N60 进行基础浇筑前验收检查，并进行旁站记录。 6：巡视 N92、N60 杆塔组立并进行安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：外线基础开挖 N104、N5、N30、N32； 基础浇筑：N24 N60； 杆塔组立：N92(完成)，N88（未完成）。 风机平台及道路：7#风机平台道路开进；4 号风机平台土方石倒运； 3#风机平台开挖；17#风机道路开挖 24 米。 搅拌站场地平整完成 40%。 2：施工人员：94 人，管理人员 9 人 3：施工机械：倒运车2台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台； 工程车8辆；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：