

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 13 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 27℃ - 19℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机道路处动工情况及土方石倒运。 2、巡视搅拌站进行场坪。 3、巡视外线基础开挖。 4、对外线 N23、N25 进行基础浇筑前验收检查，并进行旁站记录。 5、巡视 N88、N91、N112 杆塔组立并进行安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：外线基础开挖：N5、N30、N32（未完成）； 基础浇筑：N23、N25；接地敷设：N14、N15(未完成)、N16（完成）； 杆塔组立：N88、N91、N112(未完成)。 拌合站场地平整 50% 风机平台及道路：7#风机道路开进 5 米；4#风机平台土石方倒运 1100m ³ ；3#风机平台石方破碎倒运 800m ³ 。搅拌站场地平整完成 40%。 2：施工人员：94 人，管理人员 9 人 3：施工机械：倒运车4台，运料翻斗车3台，推土机1台，挖掘机8台； 工程车5辆； 装载机1台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记录人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：