

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 15 日

天气： 多云转小雨

星期： 一

气温： 28℃ - 19℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机道路处动工情况及土方石倒运。 2、巡视搅拌站进行场坪。 3、巡视外线基础开挖。 4、对外线 N13 进行基础浇筑前验收检查，并进行旁站记录。 5、巡视 N88、N91、N112、N99、N107 杆塔组立并进行安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容：外线基础开挖 N34、N5、N32（未完成）； 基础浇筑：N13。 杆塔组立：N91、N112、N88、（完成）N99、N107（未完成）。 风机平台及道路：7#风机平台道路土方石倒运 600 方；4 号风机平台土方石倒运土石方 900m ³ ；3#风机平台破碎倒运 800m ³ ；7 号风机道路为村民修便道完成 70%。 搅拌站场地平整完成 65%。 2：施工人员：127 人，管理人员 9 人 3：施工机械：倒运车2台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台； 工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	苗守明、朱卫俊、甄文波	
记录人：甄文波	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	