

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 16 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 23℃ - 20℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机道路处动工情况及土方石倒运。 2、巡视搅拌站进行场坪。 3、巡视外线基础开挖。 4：对外线 N59、N67 进行基础浇筑前验收检查，并进行旁站记录。 5：巡视 N88、N109、N87、N93、N107、N111 杆塔组立并进行安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：外线基础开挖：N5、N32、N33、N34(未完成)； 基础浇筑：N59、N67；接地敷设：无；杆塔组立：N88、N109（完成）、N87、N93、N107、N111（未完成）。 风机平台及道路：7#风机道路落坡土石方倒运700 方；4#风机平台土石方倒运900m3 后破碎；3#风机平台石方破碎倒运 700m3；7#风机道路为村民修便道已开通。 搅拌站场地平整完成 74%。 2：施工人员：136 人，管理人员 9 人 3：施工机械：倒运车4台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台； 工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人：甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：