

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 18 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 22℃ - 20℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机道路处动工情况及土方石倒运。 2、巡视搅拌站进行场坪。 3、巡视外线基础开挖。 4：巡视 N93、N110、N111、N80、N98、N99 杆塔组立并进行安全旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外 线 基 础 开 挖： N33、N34、N52 (未 完 成)； 基 础 浇 筑： 无； 接 地 敷 设： 无； 杆 塔 组 立： N93、N110、N111 (完 成)、 N80、N98、N99 (未 完 成)。 风 机 平 台 及 道 路： 7# 风 机 道 路 上 边 坡 修 整 石 方 倒 运 900 方； 7# 风 机 道 路 K0+965 处 开 挖 10m； 4# 风 机 平 台 土 石 方 破 碎 倒 运 800m <sup>3</sup> ； 3# 风 机 平 台 石 方 倒 运 800m <sup>3</sup> 。 搅 拌 站 场 地 平 整 完 成 93%。 2： 施 工 人 员： 136 人， 管 理 人 员 9 人  3： 施 工 机 械： 倒 运 车 4 台， 运 料 翻 斗 车 5 台， 推 土 机 1 台， 挖 掘 机 8 台；  工 程 车 5 辆； 装 载 机 1 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波	
记 录 人： 甄 文 波	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 )：	