

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 19 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 22℃ - 21℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视风机道路处动工情况及土方石倒运。 2、巡视搅拌站进行场坪。 3、巡视外线基础开挖。 4、N98、N80、N101、N102 杆塔组立并进行安全旁站。 5、对 N10、N57 进行浇筑前检查并对其浇筑过程进行旁站记录。 6、召开周例会，编写会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外线基础开挖： ： N105（完成）N5、N33、N34、N52（未完成）；基础浇筑： N10、N57；接地敷设： 无； 杆塔组立： N98（完成）N80、N101、N102（未完成）。 风机平台及道路： 7#风机道路开挖5 米石方倒运800 方；4#风机平台土石方破碎倒运900m3；3#风机平台石方 倒运500m3 平台平整完成；7#风机道路K0+965 处开挖10m。 搅拌站场地平整完成 100%。 2： 施工人员： 136 人，管理人员 9 人 3： 施工机械： 倒运车4台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台； 工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波
记 录 人： 甄 文 波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：