

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 23 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 19℃ -14℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站基础开挖。 2、巡视外线 N96、N95、N83、N104 杆塔组立并进行安全旁站。 3、巡视风机道路土石方倒运。 4、对 N82、N83 接地敷设施工进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外线基础开挖： N5、N33、N34、N35、N52； 基础浇筑： 未施工 ； 接地敷设： N82、N83； 杆塔组立： N96、N83 N95、N104。 风机平台及道路： 7#风机道路土石方倒运 1200m3, 4#吊装平台土石方 倒运 700m3, 6#风机道路整修。 拌和站场地： 搅拌站设备基础开挖。 2： 施 工 人 员： 136 人， 管 理 人 员 9 人 3： 施 工 机 械： 倒运车1台， 运料翻斗车2台， 推土机0台， 挖掘机2台； 工程车5辆； 装载机1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波
记 录 人： 甄 文 波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：