

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 28 日

天气： 多云

星期： 日

气温： 28℃ -21℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站基础钢筋绑扎。 2、巡视外线 N80、N82、N81、N74、N78、N85 杆塔组立并进行安全旁站。 3、巡视风机道路整修，大号线放样。 4、对 N10、N12、N13 基础进行接地敷设前检验并进行旁站。 5、对 N28、N54 进行浇筑前检验把那个对其浇筑过程进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：外线基础开挖：N4、N3； 基础浇筑：N28、N54 ； 接地敷设：N10、N12、N13； 杆塔组立：N80、N82、N81、N74、N78、N85 。 风机平台及道路：7#风机道路土石方倒运 1600m3, 5#、6#风机道路整修；17 号风机道路点放样。 拌和站场地：搅拌站水泥、钢筋制作。 2：施工人员：136 人，管理人员 9 人 3：施工机械：倒运车1台，运料翻斗车2台，推土机0台，挖掘机2台； 工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人：甄文波		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：