

监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 30 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 33℃ -23℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站基础垫层浇筑，排水沟挖掘。 2、巡视外线 N75、N78、N86、N94 杆塔组立并进行安全旁站。 3、巡视风机道路整修，大号线放样。 4、对 N5、N6、N7 基础进行接地敷设前检验并进行旁站。 5、对 N27 进行浇筑前检验并对其施工过程进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外 线 基 础 开 挖： N3、N4、N35； 基 础 浇 筑： N27 ； 接 地 敷 设： N5、N6、N7； 杆 塔 组 立： ： N75、N78、N86、N94。 风 机 平 台 及 道 路： 7#风 机 道 路 土 石 方 倒 运 1700m3, 4#风 机 道 路 整 修； 17 号 风 机 道 路 点 放 样 完 成 500 米。 拌 和 站 场 地： 搅 拌 站 设 备 基 础 垫 层 浇 筑 完 成， 排 水 沟 开 挖。 2： 施 工 人 员： 136 人， 管 理 人 员 9 人 3： 施 工 机 械： 倒 运 车 1 台， 运 料 翻 斗 车 2 台， 推 土 机 0 台， 挖 掘 机 2 台； 工 程 车 5 辆； 装 载 机 1 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苗 守 明、朱 卫 俊、甄 文 波	
记 录 人： 甄 文 波	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	