

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 5 日

天气： 小雨

星期： 一

气温： 18℃ -24℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站基础垫层浇筑 2、巡视外线 N76、N47、N45 杆塔组立并进行安全旁站。 3、巡视风机道路整修。 4、对 N80 进行接地敷设前检验并对其施工过程进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：（1）接地敷设：N80；杆塔组立：N45、N47、N76。 （2）风机平台及道路：7#风机道路落坡土石方倒运 1500m3, 4#风机道路整修。。（3）拌和站场地：搅拌站设备基础垫层浇筑。 2：施工人员：106人，管理人员9人 3：施工机械：倒运车1台，运料翻斗车2台，推土机0台，挖掘机2台；工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项	施工机械保持安全距离，施工人员佩戴安全帽。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：