

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 6 日

天气： 小雨

星期： 二

气温： 18℃ -26℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

|                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、巡视拌和站搅拌机设备基础预埋件安装<br>2、巡视外线 N76、N47、N45 杆塔组立并进行安全旁站。<br>3、巡视风机道路整修。<br>4、对 N81 进行接地敷设前检验并对其施工过程进行旁站。<br>5、对 N34、N52 进行浇筑前检验并对其浇筑过程进行旁站。 |                                                                                                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                          |
|                            | 西 安 西 电<br>新 能 源 有<br>限 公 司                                                                                                               | 1：施工内容：（1）基础浇筑N34、N52；接地敷设：N81；杆塔组立：N45、N47、N76。<br>（2）风机平台及道路：7#风机道路落坡，雨天路滑未倒运；4#风机道路整修。（3）拌和站场地：搅拌机设备基础预埋件安装。<br>2：施工人员：106人，管理人员9人<br>3：施工机械：倒运车1台，运料翻斗车2台，推土机0台，挖掘机2台；工程车5辆；装载机1台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 施工机械保持安全距离，施工人员佩戴安全帽。                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                           | 苗守明、朱卫俊、甄文波                                                                                                                                                                            |
| 记 录 人：                     |                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                   |