

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 9 日

天气： 小雨

星期： 五

气温： 17℃ -22℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站搅拌机设备基础预埋件安装，设备基础浇筑。 2、巡视外线 N38、N49、N68 杆塔组立并进行安全旁站。 3、陪同业主巡视风机道路整修情况。 4、对 N34、N52、N53 进行浇筑前检验并对其浇筑过程进行旁站。 5、召开周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：（1）基础浇筑：未施工，基础开挖：N17接地敷设：N21、N57、N58、N59、N60；杆塔组立：N38、N49、N67、N77。 （2）风机平台及道路：7#风机道路土石方倒运 1300 方开挖 6 米；5#风机道路整修。（3）拌和站场地：搅拌机设备基础预埋件安装，设备基础浇筑，设备模板支模。 2：施工人员：120人，管理人员9人 3：施工机械：倒运车1台，运料翻斗车2台，推土机0台，挖掘机2台；工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项	施工机械保持安全距离，施工人员佩戴安全帽。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、甄文波
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：