

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 10 日 天气： 小雨

星期： 六 气温： 15℃ -22℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监理工作情况	1、巡视拌和站搅拌机设备基础预埋件安装，设备基础浇筑。 2、巡视外线 N37、N49、N67、N77 杆塔组立并进行安全旁站。 3、陪同业主巡视风机道路整修情况。 4、对 N7、N33 进行浇筑前检验并对其浇筑过程进行旁站。 5、对外送线路 N52、N53、N54、N55、N56 进行接地敷设前检验并旁站。	
C; 施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1: 施工内容: (1) 基础浇筑: N7、N33, 基础开挖: 未施工接地敷设: N52、N53、N54、N55、N56; 杆塔组立: N37、N49、N67、N77。 (2) 风机平台及道路: 7#风机道路土石方倒运 1000 方开挖; 6#风机道路整修。(3) 拌和站场地: 搅拌机设备基础预埋件安装, 搅拌站设备基础浇筑, 设备基础模板支设 2: 施工人员: 120人, 管理人员12人 3: 施工机械: 倒运车1台, 运料翻斗车2台, 推土机0台, 挖掘机2台; 工程车5辆; 装载机1台。
其它事项	施工机械保持安全距离, 施工人员佩戴安全帽。	
本日现场监理人员	苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	