

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 15 日

天气： 小雨

星期： 四

气温： 22℃ -27℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站搅拌机设备基础砖砌及水池开挖情况。 2、巡视 7#道路开挖情况及 14#风机道路点放样情况。 3、对外送线路 N18、N19、N37、N38、N39、N40、N41 进行接地敷设前检验并旁站。 4、巡视外线 N36、N50、N64、N66 杆塔组立并进行旁站。 5、审查风机基础施工方案。	
C; 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容: (1) 基础浇筑: 未施工; 基础开挖: 未施工; 接地敷 设: N18、N19、N37、N38、N39、N40、N41; 杆塔组立: N36、N50、 N66、N64。(2) 风机平台及道路: 7#风机道路开挖、14#风机道路点 放样。 (3) 拌和站场地: 料仓基础砌筑。 2: 施工人员: 105人, 管理人员12人 3: 施工机械: 倒运车1台, 运料翻斗车2台, 推土机1台, 挖掘机2台; 工程车5辆; 装载机1台。
其 它 事 项	施工机械保持安全距离, 施工人员佩戴安全帽。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波
记 录 人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):