

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 17 日

天气： 阴转中雨

星期： 六

气温： 18℃ -23℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站搅拌机运输设备基础砖砌情况。 2、巡视 7#风机道路开挖情况。 3、巡视搅拌站料仓基础设备拆模。 4、编写周例会会议纪要。	
C; 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容: (1) 外送线路: 今日有雨未施工。 (2) 风机平台及道路: 7#风机道路开挖、14#风机道路点放样。 (3) 拌和站场地: 运输基础砖砌。 2: 施工人员: 105人, 管理人员12人 3: 施工机械: 倒运车1台, 运料翻斗车2台, 推土机1台, 挖掘机2台; 工程车5辆; 装载机1台。
其 它 事 项	施工机械保持安全距离, 施工人员佩戴安全帽。	
本 日 现 场 监 理 人 员	苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	