

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 19 日

天气： 小雨转晴

星期： 一

气温： 19℃ -23℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站料仓基础钢筋绑扎情况。 2、巡视 7#风机道路破碎及土石方倒运。 3、对外线 N39、N64、N70、N51 杆塔安装进行安装前检验并进行旁站。 4、对外线 N24、N28、N61、N62、N63、N69、N108 进行接地敷设前检验并进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容： 外送线路：杆塔组立：N39、N64、N70、N51。 接地敷设：N24、N28、N61、N62、N63、N69、N108 风机平台及道路：7#风机道路破碎土石方倒运。 拌和站场地：料仓基础钢筋绑扎 2：施工人员：102 人，管理人员 12 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；工程车5辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗 守 明、朱 卫 俊、周 飞、甄 文 波
记 录 人：		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：