

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 20 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 16℃ -29℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站料仓砌砖及水泥罐焊接。 2、巡视 7#风机道路破碎及土石方倒运。 3、对外线 N51、N76、N78 杆塔安装进行安装前检验并进行旁站。 4、对外线 N80、N81、 N84、N108 进行接地敷设前检验并进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容： 外送线路：杆塔组立：N51、N76、N78。 接地敷设：N80、N81、 N84、N108 风机平台及道路：7#风机道路破碎土石方倒运，TZ18#检修道路中心点放样。 拌和站场地：搅拌站水泥罐焊接，料仓砌砖 2：施工人员：102 人，管理人员 12 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：