

监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 28 日

天气： 阴转小雨

星期： 三

气温： 13℃ -24℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站主机设备安装状况。 2、巡视 7#风机道路修整及土石方倒运。 3、对外线 N43、N52、N56、N61、N63、 N105、N108 杆塔安装进行安装前检验并进行旁站。 4、对外线 N17、N32 进行接地敷设前检验并进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：（1）外送线路：杆塔组立：N43、N52、N56、N61、N63、 N105、N108；接地敷设：N17、N32。 （2）风机平台及道路：7#风机道路修整土石方倒运，174#风机道路修整边坡。（3）拌和站场地：搅拌站粉罐焊接，搅拌站主机安装。 2：施工人员：108 人，管理人员 12 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：