

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 4 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 19℃ -32℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视拌和站主机设备安装状况及边坡绿网覆盖。 2、巡视 17#、7#风机道路破碎及道路拓宽情况。 3、对外线 N35、N53、N54、N58 杆塔组立进行基础检验并旁站。 4、对见证员证书进行企业变更，企业锁激活。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：（1）外送线路：杆塔组立：N35、N53、N54、N58。 共112基，已完成70基，累计62%。 接地敷设：未施工。共112基，已完成104基，累计93%。 基础浇筑：未施工。共112基，已完成110基，累计98%。 基础开挖：N1。 共112基，已完成110基，累计98%。 （2）风机平台及道路：17#道路拓宽 10m、7#风机平台开挖 1500m³。 小号线道路除 7 号已全部完成。 （3）拌和站场地：搅拌站搅拌站主机安装完成约 65%，边坡覆盖绿网 完成 80%。锚栓到货 700 根。 2：施工人员：107 人，管理人员 12 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：