

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 5 日

天气： 大雨

星期： 三

气温： 19℃ -24℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料，学习公司内部规定。 2、熟悉项目施工图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容：（1）外送线路：杆塔组立：下雨未施工。 共112基，已完成70基，约62%。 接地敷设：未施工。共112基，已完成104基，累计93%。 基础浇筑：未施工。共112基，已完成110基，累计98%。 基础开挖：N1。共112基，已完成110基，累计98%。 （2）风机平台及道路：下雨未施工。 小号线道路除7号已全部完成。 （3）拌和站场地：搅拌站搅拌站主机安装完成约65%，边坡覆盖绿网完成80%。锚栓到货700根。今日下雨未施工。 2：施工人员：107人，管理人员12人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：