

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 6 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 17℃ -26℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、对外线 N34、N53、N55、N58 杆塔组立时进行旁站。 2、巡视道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视搅拌站主机设备安装。 4、今日见证员证书变更完成，可正常使用。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容： 外送线路：杆塔组立：N34、N53、N55、N58。 共112基，已完成70基，约62%。 接地敷设：未施工。共112基，已完成104基，累计93%。 基础浇筑：未施工。共112基，已完成110基，累计98%。 基础开挖：N1。 共112基，已完成110基，累计98%。 （2）风机平台及道路：7#风机平台开挖破碎石方约 1000m³；17#风机 道路开挖破碎石。 小号线道路除 7 号已全部完成。 （3）拌和站场地：搅拌站搅拌站主机安装完成约 70%，边坡覆盖绿网 完成 80%。锚栓到货 700 根。 2：施工人员：107 人，管理人员 12 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员		苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：