

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 7 日 天气： 晴

星期： 五 气温： 20℃ -26℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对外线 N34、N53、N55、N58 杆塔组立时进行旁站。<br>2、巡视道路开挖破碎及风机平台开挖情况。<br>3、巡视搅拌站主机设备安装。<br>4、前往医院预约新冠疫苗的注射时间。<br>5、召开项目周例会。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 西 安 西 电<br>新 能 源 有<br>限 公 司                                                                                    | 1：施工内容： 外送线路：杆塔组立：N34、N53、N55、N58。<br>共112基，已完成71基，约63%。<br>接地敷设：未施工。共112基，已完成104基，累计93%。<br>基础浇筑：未施工。共112基，已完成110基，累计98%。<br>基础开挖：N1。 共112基，已完成110基，累计98%。<br>（2）风机平台及道路：7#风机平台开挖破碎石方约 1000m³；17#风机<br>道路开挖破碎石方月 10m。<br>小号线道路除 7 号已全部完成。<br>（3）拌和站场地：搅拌站搅拌站主机安装完成约 75%，边坡覆盖绿网<br>完成 80%。锚栓到货 700 根。<br>2：施工人员：107 人，管理人员 12 人<br>3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。<br>2、施工机械保持安全作业间距。                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                | 苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

记录人：

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：