

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 13 日 天气： 大雨

星期： 四 气温： 22℃ -32℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、大雨现场未施工，未进行巡视。 2、送苗守明前往车站，去参加业主会议。 3、在项目部整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外 送 线 路： 杆 塔 组 立： 大 雨 未 施 工。 共 112 基， 已 完 成 79 基， 约 70%。 接 地 敷 设： 未 施 工。 共 112 基， 已 完 成 104 基， 累 计 93%。 基 础 浇 筑： 未 施 工。 共 112 基， 已 完 成 110 基， 累 计 98%。 基 础 开 挖： 今 日 大 雨 未 施 工。 共 112 基， 已 完 成 110 基， 累 计 98%。 导 线 共 到 货 24 盘。 铁 塔 材 料 今 日 进 场 3 基。 （2） 风 机 平 台 及 道 路： 大 雨 未 施 工。 （3） 拌 和 站 场 地： 大 雨 未 施 工。 2： 施 工 人 员： 112 人， 管 理 人 员 12 人 3： 施 工 机 械： 倒 运 车 6 辆， 推 土 机 1 台， 挖 掘 机 8 台； 运 输 车 3 辆； 装 载 机 1 台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苗 守 明、 王 长 亮、 周 飞、 甄 文 波、 徐 文 平、 朱 卫 俊	
记 录 人：	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：	