

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 14 日 天气： 雨

星期： 五 气温： 24℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、对外线 N31、N33、N22 杆塔组立时进行基础检验并旁站。 2、巡视道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视搅拌站除尘器安装情况。 4、巡视已完成道路雨后现状。 5、召开项目周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1: 施工内容： 外送线路： 杆塔组立： : N31、N33（完成）； N22（未完成）。 共112基， 已完成79基， 约70%。 接地敷设： 未施工。 共112基， 已完成104基， 累计93%。 基础浇筑： 未施工。 共112基， 已完成110基， 累计98%。 基础开挖： N1。 共112基， 已完成110基， 累计98%。 导线到货12盘， 已到货共24盘。 （2）风机平台及道路： 7#风机平台开挖破碎石方约 1400m ³ ； 17#风机道路边坡修整。 （3）拌和站场地： 搅拌站搅拌站主机安装完成约 100%， 污水池开挖完成 30%。 搅拌站除尘器安装完成。 2: 施工人员： 112 人， 管理人员 12 人 3: 施工机械： 倒运车6辆， 推土机1台， 挖掘机8台； 运输车3辆； 装载机1台。
其它事项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平、朱卫俊	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	