

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 15 日 天气： 多云

星期： 六 气温： 23℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

| | | |
|----------|---|---|
| 监理工作情况 | 1、对外线 N16、N30 杆塔组立时进行基础检验并旁站。 2、巡视道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视搅拌站除尘器安装情况。 4、对外线 N20、N22、N23、N25 进行接地敷设前检验并旁站。 5、编写周例会会议纪要并发送给参会单位。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 西安西电新能源有限公司 | 1: 施工内容： 外送线路：杆塔组立： N16、N30共112基，已完成81基，约72%。 接地敷设： N20、N22、N23、N25。共112基，已完成108基，累计96%。 基础浇筑：未施工。共112基，已完成110基，累计98%。 基础开挖： N1。共112基，已完成110基，累计98%。 导线到货12盘，已到货共24盘。 (2) 风机平台及道路： 7#风机平台开挖破碎石方约 1500m ³ ； 17#风机道路破碎开挖 10m。 (3) 拌和站场地： 搅拌站搅拌站主机安装完成约 100%，污水池开挖完成 30%。搅拌站除尘器安装完成。 2: 施工人员： 112 人，管理人员 12 人 3: 施工机械： 倒运车6辆，推土机1台，挖掘机8台；运输车3辆；装载机1台。 |
| 其它事项 | 1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。 | |
| 本日现场监理人员 | 苗守明、王长亮、朱卫俊、周飞、甄文波、徐文平 | |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |