

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 17 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 23℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、对外线 N30(完成)、 N10、 N15、 N16、 N28、 N29（未完成）杆塔组立时进行基础检验并旁站。 2、巡视道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视 06#风机基础开挖情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1： 施 工 内 容： 外 送 线 路： 杆 塔 组 立： N30(完成)、 N10、 N15、 N16、 N28、 N29（未完成）。共112基，已完成81基，约72%。 接 地 敷 设： 未 施 工。 共 112 基， 已 完 成 108 基， 累 计 96%。 基 础 浇 筑： 未 施 工。 共 112 基， 已 完 成 110 基， 累 计 98%。 基 础 开 挖： N1。 共 112 基， 已 完 成 110 基， 累 计 98%。 导 线 到 货 12 盘， 已 到 货 共 24 盘。 （2） 风 机 平 台 及 道 路： 7# 风 机 平 台 开 挖 破 碎 石 方 约 1200m ³ ； 17# 风 机 道 路 破 碎 开 挖 10m。 （3） 拌 和 站 场 地： 搅 拌 站 搅 拌 站 主 机 安 装 完 成 约 98%， 06# 风 机 基 础 开 挖 完 成 200m ³ 。 2： 施 工 人 员： 112 人， 管 理 人 员 12 人 3： 施 工 机 械： 倒 运 车 6 辆， 推 土 机 1 台， 挖 掘 机 8 台； 运 输 车 3 辆； 装 载 机 1 台。
其 它 事 项	1、外线组塔人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员	苗 守 明、 王 长 亮、 周 飞、 甄 文 波、 徐 文 平	
记 录 人：	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	