

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 25℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视小号线道路修整及风机基础开挖情况。 2、巡视外线铁塔组立；基础开挖。进行铁塔组立前检验并旁站 3、巡视大号线道路开挖破碎及土石方倒运情况。 4、见证锚栓取样送检。 5、巡视搅拌站主体安装进展。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容： 1:、外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 1 基，累计完成 87 基，占比 78%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 9.8km，占比 19%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 5、风机道路：大号线道路开挖，约完成 10 米。道路放线完成工量 10.45km；占比 75.2%。风机平台平整倒运 1300m³。 6、风机基础及拌和站：今日开挖倒运土石方；锚栓、螺母、垫片取样送检。 二、施工人员：124 人，管理人员 18 人 三、施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔、架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	