

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 22 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 26°C -35°C

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视小号线道路修整及风机基础开挖及土石方堆放情况。 2、巡视外线铁塔组立；基础开挖情况并做现场旁站记录。 3、巡视大号线道路开挖破碎及土石方倒运情况。 4、编写项目周例会会议纪要并上传监理云。 5、巡视先送线路导线架设进展及安全用具佩戴情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	一、施工内容： 1、外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日开挖 N1 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今天完成 2 基，累计完成 89 基，占比 78%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.1km。 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 5、风机道路：大号线道路开挖，约完成 10 米。道路放线完成工量 10.45km；占比 75.2%。风机平台平整倒运 1400m ³ 。 6、风机基础及拌和站：3#、5#开挖倒运土石方；搅拌站电器设备安装。 锚板到货 5 基；锚杆到货 7 基。 二、施工人员：124 人，管理人员 18 人 三、施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、外线组塔、架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	