

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 28 日 天气： 阴转阵雨

星期： 无 气温： 25℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视外送线路导线架设进展及安全用具佩戴情况。 2、巡视道路开挖破碎及土石方倒运情况。 3、巡视搅拌站边坡平整及计量校验情况。 4、召开项目周例会。 5、下达监理工程师通知单一份 ZHJL—JLTZ—010。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容： 1、外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日开挖 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今天完成 0 基，累计完成 89 基，占比 78%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.1km。累计 16% 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%；（下雨未施工） 5、风机道路：17#检修道路土石方破碎倒运开进 20 米，7#道路整修。 6、风机基础及拌和站：06#基坑边渣平整及盖网；搅拌站计量校验完成； 锚板到货 5 基；锚杆到货 7 基。 二、施工人员：35 人，管理人员 18 人 三、施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、外线组塔、架线人员佩戴好安全带、安全帽等	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：