

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 30 日

天气： 晴转阵雨

星期： 日

气温： 26℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视大号线道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 2、巡视 07#风机检修道路护栏安装情况。 3、巡视外送线路导线架设。 4、整理监理资料上传监理云端。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	一、施工内容： 1、外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 87 基，占比 78%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 11km，占比 22%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 光缆开盘检测。 5、风机道路：大号线道路开挖，约完成 15 米。 6、风机基础：今日未施工。 二、施工人员：124 人，管理人员 18 人 三、施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔、架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：