

监 理 日 志

日期： 2021 年 5 月 31 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 25℃ -35℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、对外线杆塔组立时进行基础检验并旁站。 2、巡视大号线道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视 07#风机检修道路护栏安装情况。 4、巡视外送线路导线架设。 5、巡视 7#基础点位放样情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	一、施工内容： 1:、外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 2 基，累计完成 89 基，占比 79%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.5km，累计完成 12.5km，占比 27.6%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 光缆开盘检测。 5、风机道路：大号线道路开挖，约完成 20 米，7#检修道路护栏安装。 6、风机基础：7#风机基础放点。 二、施工人员：124 人，管理人员 18 人 三、施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、外线组塔、架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：