

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 1 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 25℃ -37℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、对外线杆塔组立时进行基础检验并旁站。 2、巡视大号线道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视 05#风机基础开挖情况。 4、巡视进场钢筋，查看合格证书及进场数量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电 新能源有 限公司	1: 施工内容： 外送线路： 基础开挖： 总计 112 基。今日完成 0 基， 累计完成 110 基， 占比 98%； 2、铁塔组立： 总计 112 基， 今日完成 2 基， 累计完成 89 基， 占比 79%； 3、导线架设： 总计 50km， 今日完成 1.3km， 累计完成 13.8km， 占比 27.6%； 4、接地敷设： 总共 112 基， 今日完成 0 基， 累计完成 110 基， 占比 98%； (2) 风机道路： 7 大号线道路开挖， 约完成 25 米。 3、风机基础： 5#基坑开挖完成 300m <sup>3</sup> ， 基础钢筋进场。 锚栓送检： 检测报告计划于 6 月 5 日出具。混凝土配合比： 配合比试验计划于 6 月 10 日前完成。 2: 施工人员： 124 人， 管理人员 18 人 3: 施工机械： 倒运车6辆， 推土机1台， 挖掘机共12台； 运输车3辆； 装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔、架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记 录 人	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	