

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 2 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 26℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、对外线杆塔组立时进行基础检验并旁站。 2、巡视大号线道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视 05#风机基础开挖及倒运情况。 4、整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1：施工内容： 外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 2 基，累计完成 91 基，占比 81%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.4km，累计完成 15.2km，占比 30.4%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； (2) 风机道路：7 大号线道路开挖，约完成 20 米。 3、风机基础：5#基坑开挖并倒运。 2：施工人员：120 人，管理人员 18 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线组塔、架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记 录 人：		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）：