

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 3 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 23℃ -38℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作 情况	1、对外线杆塔导线架设情况。 2、巡视大号线道路开挖破碎及风机平台开挖情况。 3、巡视 05#风机基础开挖及倒运情况。 4、陪同基础施工人员进行混凝土原材送检。 5、对现场进行安全大检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电 新能源有 限公司	1：施工内容： 外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 91 基，占比 81%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 15.2km，占比 30.4%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； （2）风机道路：7 大号线道路开挖，约完成 25 米。 3、风机基础：5#基坑开挖完成 1400m³；搅拌站碎石铺垫完成；临时变压器附属设施及电杆架线，混凝土原材送检。 2：施工人员：120 人，管理人员 18 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其它 事项	1、外线架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：