

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 4 日

天气： 阴转小雨

星期： 五

气温： 22℃ -30℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、熟悉施工图纸。 2、整理监理资料。 3、召开周例会。 4、前往南宁神州租车还、租车。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1: 施工内容: 外送线路: 今日下雨无施工, 组织全体现场人员进行安全警示教育学习 场内道路: 今日下雨未施工。 风机基础施工: 1、受雨天影响, 暂停施工一天; 2、排查工作面安全隐患及基坑积水情况; 3、第一次送检锚栓检测报告报送总包(两批次)。 混凝土配合比预计临时配合比10号出具。
其它事项	做好场地排水处理	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	