

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 5 日

天气： 阴转小雨

星期： 六

气温： 24℃ -33℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视搅拌站硬化进度。 2、巡视钢筋加工区规划情况。 3、巡视风机基础开挖及土石方倒运情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1: 施工内容: 外送线路: 今日下雨无施工, 组织全体现场人员进行安全警示教育学习 场内道路: 今日下雨未施工。 风机基础施工: 1、搅拌站生活区硬化, 搅拌站出口硬化完成80%; 2、钢筋倒运山顶钢筋加工区完成80%; 3、四号基坑渣土倒运完成300m ³ ; 4、五号基坑开挖完成100m ³ 。 管理人员: 4人; 施工人员: 5人 ; 合计9人。 挖掘机3台(柳工922一台、卡特330一台, 柳工922一台)。
其它事项	1、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	