

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 6 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 24℃ -36℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、巡视外送线路导线架设情况。 2、巡视大号线道路开挖破碎平整情况。 3、巡视 4#、3#风机基础渣土转运情况。 4、见证风机基础钢筋取样。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容： 外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 94 基，占比 81%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 1.3km，累计完成 19.3km，占比 30.4%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； (2) 风机道路：7 大号线道路开挖，今日完成约 8 米。 3、风机基础：5#基坑开挖，钢筋取样，搅拌站硬化混凝土养护。 2：施工人员：120 人，管理人员 18 人 3：施工机械：倒运车6辆，推土机1台，挖掘机共12台；运输车3辆；装载机1台。
其 它 事 项	1、外线架线人员必须佩戴安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本 日 现 场 监 理 人 员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	