

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 11 日

天气： 阵雨

星期： 五

气温： 24℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视外送线路导线架设及光缆架设情况。 2、巡视现场雨后安全情况。 3、巡视风机基础开挖及土石方倒运。 4、召开项目周例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容： 外送线路：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 96 基，占比 86%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 0.7km，累计完成 22.5km，占比 45%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 5、光缆架设：总计 50km，今日完成 2.3km，累计完成 2.3km，占比 4.6% 2) 风机道路：雨天影响安全，今日未施工。 3、风机基础：4#基坑开挖 100 方；占比 80%，3#基坑开挖 50 方； 4、集电线路：今日未施工。 2：施工人员：123 人，管理人员 29 人。 3：施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、外线导线架设人员必须佩戴好安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：