

监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 12 日

天气： 阵雨

星期： 六

气温： 24℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、巡视大号线道路开挖及土石方倒运情况。 2、巡视钢筋加工场地规划及准备情况。 3、巡视风机基础开挖及土石方倒运。 4、编写例会会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1：施工内容及进度： 外送线路（今日未施工）：基础开挖：总计 112 基。今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 2、铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 96 基，占比 86%； 3、导线架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 22.5km，占比 45%； 4、接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 5、光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 2.3km，占比 4.6% 2）风机道路：大号线风机道路今日开挖完成 8 米，累计完成 448m，占比 4%。 3、风机基础：5#基坑开挖 100 方； 6#基坑开挖 300 方；钢筋加工场地平整，钢筋加工机械安装。 4、集电线路：今日下雨未施工。 2：施工人员：29 人，管理人员 7 人。 3：施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
其它事项	1、外线导线架设人员必须佩戴好安全带、安全帽。 2、施工机械保持安全作业间距。	
本日现场监理人员		苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：